

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ  
 PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2018

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

No. Cotización o Licitación	Modalidad Cotización o Licitación	Código Snip	Nombre y ubicación de la obra	Contrato No.	Fecha del Contrato	Fuente de Financiamiento	Contratista	NIT	Fecha de Vigencia	Monto de Contrato Quetzales	Avance Financiero Quetzales	% de Avance Financiero	% de Avance Físico	Publicación en Guatecompras NOG	Fianza de Sostentamiento de Oferta	Estado
DMP-01-2018	Cotización	194217	AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	001-2018	17/02/2018	IVA-PAZ	CONSTRUCTORA RAMOS	3405372-7	23/02/2018	Q 189,716.32	Q 37,943.26	20% (ANTICIPO)	5%	7442040	C-1 691480	En proceso
DMP-02-2018	Cotización	154208	AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	002-2018	16/02/2018	IVA-PAZ	CREASA	4054218-1	23/02/2018	Q 189,916.00	Q 37,983.20	20% (ANTICIPO)	5%	7422055	C-1 102-175-25763	En proceso
DMP-03-2018	Cotización	193967	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES CUMBRES, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	003-2018	16/02/2018	IVA-PAZ	CREASA	4054218-1	26/02/2018	Q 129,475.00	Q 25,895.00	20% (ANTICIPO)	0%	7422067	C-1 102-175-25762	En proceso
COMPRA DIRECTA	Compra Directa		ADQUISICION DEL SERVICIO DE BALASTRADO, ALDEA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	004-2018	09/03/2018	IVA-PAZ	CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	4166195-8	13/03/2018	Q 79,850.00	Q 79,850.00	100%	100%	7632827	C-2 6494	Terminado